

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL

ORÇAMENTO DO SERVIÇO EXECUTADO

OBRA: Pavimentação com BLOCOS

LOCAL: RUA ITAQUI


Pista= 10,00 m

Área pavimentada= 4953,88 m²

Meio Fio= 1011,00 m

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS	PREÇOS PARCIAIS
1.0	PREPARO DO LEITO				
1.1	Escavação e remoção do material inadequado (10 Km de transporte)	m ³	2.724,63	11,97	32.613,87
1.2	Reposição de material com boa capacidade de suporte (rachão)	m ³	2.476,94	50,00	123.847,00
1.3	Preparo da cancha (regularização e compactação)	m ²	4.953,88	1,15	5.696,96
1.4	Aquisição e colocação de meio-fio	ml	1.011,00	13,50	13.648,50
1.5	Escavação e execução de boca-de-lobo	Unid.	24,00	328,37	7.880,88
					183.687,21
2.0	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	Base de areia	m ³	619,24	52,19	32.317,39
2.2	Aquisição e colocação de blocos com rejunte	m ²	4.953,88	32,74	162.170,22
2.3	Guarapa de cimento	m	1.011,00	2,96	2.989,32
					197.476,93
				TOTAL:	381.164,14

Santa Cruz do Sul, 27 de Dezembro 2.013.


 Lisane Fraga dos Santos
 Eng^a. Civil - CREA RS 82.628 - D


 Licério José Agnes
 Secr. Mun. de Obras e Viação